

ES spændegning
1055 800kr pr stk.
Borplade V. Trød ned (piltene)
Smøbe niplov

Status for elinstallationer den 17 03 2009

Kabel plan
Gekasse udløse! / her glas.

Q3F3 1 Lys bagriste^{sortledning}, gangbro hvid ledning, trappegang

Q3F3 2 Sensor øst nord hvid, fotocelle sort

Q3F3 3 UDV LAMPE NORD (stålmast)

Q3F3 4 Træ lystmast^(gadelys nord) Brun lampe, sort stikkontakt

Q3F3 5 stikkontakt stålmast nord

Q3F3 6 stålmast syd brun lampe sort stikkontakt

Q2F3 7 tre stikkontakt ved GSM boks

Q3F3 8 snavset strøm

Q3F4 9 ny lys maskinrum

Q3F3 10 lys maskinrum

Q5F1 11 bygge strøms tavle stålmast nord og fisketrappe

Q5F1 12 toiletter

Q4F2 13 bygge strøms tavle ved nedgang til riste

Q3F1 14 stikkontakt / lys gangbro (under gangbro ved fri sluse)

Q3F2 15 lys traforum

Q4F1 16 kompressor

Q4F1

Klemme række 4

Q4F5 1 Fase fra relæ 1 R3

Q4F5 2 Nul fra relæ 1 R3

Q4F5 3 Fase fra relæ 2 R3

Q4F5 4 Nul fra relæ 2 R3

Q4F5 5 Fase fra relæ 3 R3

Q4F5 6 Nul fra relæ 3 R3

DC styreklemmer i række 4

1 + 12V DC

2 – 12V DC

3 Styresignal til riste

4 Styresignal til WEB kamera spot

5 Styresignal til projektører over bag rist

6 Styresignal til relæ 1 R3

7 Styresignal til relæ 2 R3

8 Styresignal til relæ 3 R3

MANGLER:

1. Stikkontakt på stålmast syd, er indkøbt
2. Stikkontakt til belysning af ensretter, er indkøbt
3. Bygge strøm stålmast nord og fisketrappe, er under installation
4. To kontrollamper til riste styring og forbindelser til motorværn ændres, kontrollamper er monteret den 15-03-2009 KSA
5. Nummerering af klemme række 4, er delvist rettet af Søren
6. Sikkerheds afbryder til rist syd, er indkøbt
7. Belysning og lænse pumpe strøm er ikke glemt der findes flere muligheder.

Indkøb:

1. Stikkontakter til stålmast nord og belysning af ensretter, er købt
2. Sikkerhedsafbryder til rist syd, er købt
3. To længder installations rør til stålmaster, er købt
4. Et 12 volts relæ til elvarme hos Chr. Lautrup, er bestilt